

1º - Relatório de obra

- Dados da obra:
 - Câmara Municipal de Pindorama
 - Endereço – Antônio Gonçalves, nº 138
 - Início da obra – 07/04/2025

Data do relatório – 12/04/2025

- Atividades executadas no período
 - Execução do tapume de fechamento de obra e canteiro de obra
 - Instalação de banheiro químico
 - Pedido de ligação de energia
 - Ligação de água
 - Acerto e terraplanagem de terreno
 - Muro de divisa
 - Abertura de brocas e viga baldrame
 - Execução de ferragens
 - Concretagem da fundação
 - Desforma da fundação
 - Execução do embasamento impermeabilizado
 - Início de assentamento de alvenaria

- Observações
 - Foi confirmado com o topógrafo Pietro e o engenheiro fiscal Estevam que o vizinho do lado direito (Élcio Briguenti) possui 0,50m de terreno ao lado direito e 2,00m ao fundo do terreno da Câmara, conforme foto abaixo.




Foto 01 – terreno pertencente ao vizinho Élcio

- Há uma grelha de água pluvial (foto 01 e 02) do vizinho do fundo ao lado direito despejando a água no terreno da Câmara. O engenheiro fiscal Estevam notificou o vizinho no dia 11/04/2025 e o vizinho disse que iria conversar com o presidente da Câmara, Nenê Vidal, para decidir o que fazer com a saída de água pluvial
- Há uma tubulação de concreto, parcialmente entupida, de água pluvial (foto 01 e 03) passando pela construção e despejando a água no rio. O engenheiro fiscal Estevam notificou a prefeitura e o presidente da Câmara foram avisados sobre esta tubulação. Os mesmos ficaram de decidir sobre o que será feito sobre esta tubulação, se irá ser desentupida, inutilizada por completo, se será substituída ou outra opção. Foi avisado também que, há a possibilidade desta tubulação ser quebrada devido a fundação da obra.



Foto 01 – Tubulação de concreto de água pluvial parcialmente entupida e grelha de água pluvial do vizinho despejando água no terreno da Câmara



Foto 02 – grelha de água pluvial do vizinho



Foto 03 – tubulação de concreto de água pluvial passando por debaixo da construção.

- Fotos da obra



Placa da obra pela Avenida Miguel Oliveira



Placa da obra



Furação de brocas do muro de divisa



Despejando concreto seco no fundo da broca devido eflorescência de água do solo



Brocas concretadas com concreto usinado. Acertando terreno para viga baldrame



Forma, ferragens e arranques do muro de divisa prontos. Lona para separação e dilatação do concreto da viga baldrame e vizinhos.



Forma, ferragens e arranques do muro de divisa prontos. Lona para separação e dilatação do concreto da viga baldrame e vizinhos.



Viga baldrame concretada