

## **3º - Relatório de obra**

- Dados da obra:
  - Câmara Municipal de Pindorama
  - Endereço – Antônio Gonçalves, nº 138
  - Início da obra – 07/04/2025

### **Data do relatório – 25/04/2025**

- Atividades executadas no período
  - Acerto e terraplanagem de terreno
  - Muro de divisa
    - Execução de ferragens
    - Concretagem da viga baldrame
    - Desforma da fundação
    - Execução do embasamento impermeabilizado
    - Execução de muro de arrimo impermeabilizado
    - Assentamento de alvenaria
    - Concretagem de pilares
  - Compra e descarregamento de todos os aços da obra
  - Início do corte e dobra da armação da estrutura do prédio principal
  - Marcação da obra
  - Ligação da entrada de energia “provisória”

- Observações
  - A perfuração das estacas hélice contínua estava previsto para iniciar dia 23/04/2025, mas devido às chuvas e feriados neste período, houve um atraso para o começo da perfuração. A provável data para início da perfuração agora é no dia 05/05/2025, ou seja, um atraso de 12 dias.
  
- Fotos da obra













































